

Id	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	% Completed	Actual Start	Actual Finish		
0	Diebu Creek Environmental Upgrade06-04	104.875d	16-Jan-2017	30-Apr-2017		76%	16-Jan-2017	N/A		
1	Mobilization Planning	49d	16-Jan-2017	05-Mar-2017		92%	16-Jan-2017	N/A		
2	Secure Budget	7d	16-Jan-2017	22-Jan-2017		100%	16-Jan-2017	20-Jan-2017		
3	Commitment Control	7d	23-Jan-2017	29-Jan-2017	2	100%	23-Jan-2017	27-Jan-2017		
4	Issue PO	1d	06-Feb-2017	06-Feb-2017	3	100%	06-Feb-2017	06-Feb-2017		
5	Site Visit	5d	20-Jan-2017	24-Jan-2017	4FF	100%	20-Jan-2017	24-Jan-2017		
6	Community & Trade Association Engagem	28d	24-Jan-2017	20-Feb-2017		100%	24-Jan-2017	20-Feb-2017		
7	Secure FTO - Community & Trade Associa	7d	27-Feb-2017	05-Mar-2017	6,4FF,8FF,9FF,10F	100%	27-Feb-2017	05-Mar-2017		
8	Project Documentation Preparation	9d	26-Jan-2017	03-Feb-2017		100%	26-Jan-2017	03-Feb-2017		
9	Inspection & Securing of Houseboat, Equi	14d	10-Feb-2017	23-Feb-2017	3	100%	10-Feb-2017	23-Feb-2017		
10	Static Security Deployment	37d	28-Jan-2017	05-Mar-2017	2SS,9FF	100%	28-Jan-2017	05-Mar-2017		
11	Mobilization	7d	06-Mar-2017	12-Mar-2017		100%	06-Mar-2017	12-Mar-2017		
12	Stocking of Houseboat @ KI	2d	06-Mar-2017	07-Mar-2017	7,9,10	100%	06-Mar-2017	07-Mar-2017		
13	Sail Out of Convoy (Houseboat & Equipm	4d	08-Mar-2017	11-Mar-2017	12	100%	08-Mar-2017	11-Mar-2017		
14	Mooring of Houseboat and Work Barge	1d	11-Mar-2017	12-Mar-2017	13FF	100%	11-Mar-2017	12-Mar-2017		
15	Mobilize CSRs & AHSS to Nun River	1d	09-Mar-2017	09-Mar-2017	12	100%	09-Mar-2017	09-Mar-2017		
16	Mobilization of Personnel to Diebu Creek	1d	11-Mar-2017	12-Mar-2017	15,14FF	100%	11-Mar-2017	12-Mar-2017		
17	HSSE Induction, Fitness Verification of Pe	1d	12-Mar-2017	12-Mar-2017	16,14FF	100%	12-Mar-2017	12-Mar-2017		
18	Mechanical & Piping Installation	34d	13-Mar-2017	15-Apr-2017		79%	13-Mar-2017	N/A		
19	Welding & Installation Works on Separator	8d	13-Mar-2017	20-Mar-2017	17	100%	13-Mar-2017	20-Mar-2017		
20	Welding & Installation Works @ Closed Dr	15d	13-Mar-2017	27-Mar-2017	17	100%	13-Mar-2017	27-Mar-2017		
21	Welding & Installation Works @ Inlet Manif	11d	13-Mar-2017	23-Mar-2017	17	100%	17-Mar-2017	27-Mar-2017		
22	Welding & Installation Works On Separato	14d	13-Mar-2017	26-Mar-2017	17	100%	20-Mar-2017	02-Apr-2017		
23	Welding & Installation Works @ FLKO Are	19d	22-Mar-2017	09-Apr-2017	17,26FF	75%	13-Mar-2017	N/A		
24	Installation of Spectacle Blinds @ Inlet &	10d	22-Mar-2017	31-Mar-2017	23FF	100%	22-Mar-2017	31-Mar-2017		
25	Installation of Pump Seal Systems	6d	13-Mar-2017	18-Mar-2017	17	100%	28-Mar-2017	02-Apr-2017		
26	Fabricate & Install Piping Supports	22d	19-Mar-2017	09-Apr-2017	25	66%	19-Mar-2017	N/A		
27	Radiography for Field Joints	10d	31-Mar-2017	09-Apr-2017	20FF,19FF,23FF,21	17%	22-Mar-2017	N/A		
28	Flushing & Hydrotest of Piping	3d	10-Apr-2017	12-Apr-2017	26,27	0%	N/A	N/A		
29	Painting/ Quality Checks on Installed Pipin	3d	13-Apr-2017	15-Apr-2017	28	0%	N/A	N/A		
30	De-isolation (Reversal of Spades & Remo	2d	14-Apr-2017	15-Apr-2017	29FF	0%	N/A	N/A		
31	Structural Works	26d	13-Mar-2017	07-Apr-2017		89%	13-Mar-2017	N/A		
32	Modification & Re-instatement of Flare Wa	3d	13-Mar-2017	15-Mar-2017	17	100%	13-Mar-2017	15-Mar-2017		
33	Re-instatement of FLKO Platform	23d	16-Mar-2017	07-Apr-2017	32	96%	16-Mar-2017	N/A		
34	Fabrication of LP FLKO Liquid Booth Servi	7d	16-Mar-2017	22-Mar-2017	32	100%	16-Mar-2017	22-Mar-2017		
35	Fabrication of 2nd Access to FLKO Platfor	5d	18-Mar-2017	22-Mar-2017	34FF	100%	18-Mar-2017	22-Mar-2017		
36	Fabrication of 2 Nos Pipe Stepovert Platfor	10d	23-Mar-2017	01-Apr-2017	35	85%	30-Mar-2017	N/A		
37	Fabrication of Base for FLKO Pump Skids	4d	23-Mar-2017	26-Mar-2017	36SS	100%	23-Mar-2017	26-Mar-2017		
38	Fabrication of Service Deck for LP FLKO	4d	27-Mar-2017	30-Mar-2017	37	10%	05-Apr-2017	N/A		
39	Electrical Installation	12d	30-Mar-2017	10-Apr-2017		33%	30-Mar-2017	N/A		
40	Cable Integrity Checks	3d	30-Mar-2017	01-Apr-2017		100%	30-Mar-2017	01-Apr-2017		
41	Mounting Of Light Fitting @ FLKO Platfor	1d	01-Apr-2017	01-Apr-2017	40FF	100%	01-Apr-2017	01-Apr-2017		
42	Re-lay Supply Cables for FLKO Motors in	1d	03-Apr-2017	03-Apr-2017	41,55	0%	N/A	N/A		
43	Replace Motor Control Panel Indicator La	1d	04-Apr-2017	04-Apr-2017	42	0%	N/A	N/A		
44	Re-confirm Integrity of Earthing System	1d	05-Apr-2017	05-Apr-2017	43	0%	N/A	N/A		
45	Grease all Bonded Joints & Earthing Termi	1d	06-Apr-2017	06-Apr-2017	44	0%	N/A	N/A		
46	Cable Tagging	1d	07-Apr-2017	07-Apr-2017	45	0%	N/A	N/A		
47	Pre-commissioning (including MCP & Mot	3d	08-Apr-2017	10-Apr-2017	46	0%	N/A	N/A		
48	PACO Installation	32d	13-Mar-2017	13-Apr-2017		77%	13-Mar-2017	N/A		
49	Termination of Cables @ Junction Boxes	1d	13-Mar-2017	13-Mar-2017	17	100%	14-Mar-2017	14-Mar-2017		
50	Installation of Level Switch & Manifold	1d	14-Mar-2017	14-Mar-2017	49	100%	14-Mar-2017	14-Mar-2017		
51	Installation of Pressure Gauges (including	1d	15-Mar-2017	15-Mar-2017	50	100%	15-Mar-2017	15-Mar-2017		
52	Tagging of Instruments & Cables	25d	16-Mar-2017	09-Apr-2017	51	80%	16-Mar-2017	N/A		
53	Bonding of Cable Trays	4d	16-Mar-2017	19-Mar-2017	51	100%	16-Mar-2017	19-Mar-2017		
54	Termination of Cables @ MCC	15d	15-Mar-2017	29-Mar-2017	50	100%	15-Mar-2017	29-Mar-2017		
55	Installation of New Cable Tray @ FLKO Ar	4d	30-Mar-2017	02-Apr-2017	54	100%	02-Apr-2017	05-Apr-2017		
56	Installation of CD SDV	2d	20-Mar-2017	21-Mar-2017	53	100%	20-Mar-2017	21-Mar-2017		
57	Installation of SV Back Pressure PCV	3d	20-Mar-2017	22-Mar-2017	56SS	100%	20-Mar-2017	22-Mar-2017		
58	Function Testing of Intruments & Valves	18d	23-Mar-2017	09-Apr-2017	57	50%	23-Mar-2017	N/A		
59	Hook Up of Signals to Robertshaw Panel	2d	10-Apr-2017	11-Apr-2017	58	0%	N/A	N/A		
60	Pre-commissioning	2d	12-Apr-2017	13-Apr-2017	59	0%	N/A	N/A		
61	Joint Walkdown and Punchlist Generation	1d	14-Apr-2017	14-Apr-2017	27,47,38,33,36,60	0%	N/A	N/A		
62	OR&A/ Commissioning	18d	09-Apr-2017	26-Apr-2017		0%	N/A	N/A		
63	Close Out of TIV & Punch A Actions	6d	09-Apr-2017	14-Apr-2017	61FF,28FF	0%	N/A	N/A		
64	Mechanical Completion	1d	15-Apr-2017	15-Apr-2017	63	0%	N/A	N/A		
65	Pre-commissioning Completion	3d	16-Apr-2017	18-Apr-2017	64	0%	N/A	N/A		
66	SOF Signoff	3d	19-Apr-2017	21-Apr-2017	65	0%	N/A	N/A		
67	Handover Red Line Markup Drawings	1d	21-Apr-2017	21-Apr-2017	66FF	0%	N/A	N/A		
68	Commissioning (72 Hr Run Test)	5d	22-Apr-2017	26-Apr-2017	66	0%	N/A	N/A		
69	Contractor Demobilization	5d	14-Apr-2017	18-Apr-2017		0%	N/A	N/A		
70	House Keeping	1d	14-Apr-2017	14-Apr-2017	63FF	0%	N/A	N/A		
71	Personnel Demob	3d	16-Apr-2017	18-Apr-2017	72FF	0%	N/A	N/A		
72	Equipment Demob	3d	16-Apr-2017	18-Apr-2017	70,64	0%	N/A	N/A		
73	Project Close-out	12d	19-Apr-2017	30-Apr-2017		0%	N/A	N/A		
74	Submit All Site And Close Out Reports	10d	19-Apr-2017	28-Apr-2017	71	0%	N/A	N/A		
75	Project Close Out	2d	29-Apr-2017	30-Apr-2017	74	0%	N/A	N/A		

